

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	117	鬼左 28-1	鬼怒川	漏水 旧川跡	B 要注意	左	茨城県 下妻市 中居指～鎌庭	28.25 K ～ 28.00 K 下 50 m	300	洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	月の輪
下館	118	鬼右 28-1	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	B B	右	茨城県 下妻市 別府	28.00 K 上 0 m ～ 27.50 K 上 0 m	500	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	119	鬼右 27-1	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 下妻市 別府～皆葉	27.25 K 上 100 m ～ 26.25 K 下 100 m	1200	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	120	鬼左 27-1	鬼怒川	堤防高	B	左	茨城県 下妻市 鎌庭	27.25 K 上 100 m ～ 26.50 K 上 100 m	750	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	121	鬼右 26-5	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	B B	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.25 K 下 100 m ～ 26.00 K 上 100 m	50	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	122	鬼右 26-4	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水 水衝洗掘	B B B B	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 上 100 m ～ 26.00 K 上 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ 洪水時洗掘のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪 木流し
下館	123	鬼右 26-3	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 上 0 m ～ 26.00 K 下 40 m	40	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	124	鬼右 26-2	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	A B B	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 下 40 m ～ 26.00 K 下 60 m	20	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	125	鬼右 26-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 皆葉	26.00 K 下 60 m ～ 25.75 K 上 40 m	150	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	126	鬼左 26-2	鬼怒川	堤防高 漏水 旧川跡	B B 要注意	左	茨城県 下妻市 鎌庭～ 常総市 若宮戸	26.50 K 上 100 m ～ 26.25 K 下 100 m	450	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	127	鬼左 26-1	鬼怒川	堤防高	B	左	茨城県 常総市 若宮戸	26.25 K 下 100 m ～ 26.00 K 上 100 m	50	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	128	鬼右 25-3	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	B B B	右	茨城県 下妻市 常総市 皆葉～ 国生	25.75 K 上 40 m ～ 25.75 K 下 120 m	160	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	129	鬼右 25-2	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	A B B	右	茨城県 常総市 国生	25.75 K 下 120 m ～ 25.50 K 上 60 m	70	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	130	鬼右 25-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	B B B	右	茨城県 常総市 国生	25.50 K 上 60 m ～ 24.75 K 上 20 m	790	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	131	鬼左 25-2	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A A	左	茨城県 常総市 若宮戸	25.25 K 上 120 m 25.25 K 下 20 m	140	計算水位が現況堤防高以上	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	132	鬼左 25-1	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 若宮戸	25.00 K 上 20 m 25.00 K 下 20 m	20	計算水位が現況堤防高以上	下妻市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	133	鬼右 24-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 国生～杉山	24.75 K 上 20 m 24.25 K 上 120 m	400	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	134	鬼右 24-1	鬼怒川	(重点) 堤防高	A	右	茨城県 常総市 杉山～向石下	24.25 K 上 120 m 23.50 K 下 100 m	970	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	135	鬼左 24-2	鬼怒川	堤防断面	B	左	茨城県 常総市 本石下	24.75 K 下 120 m 24.00 K 上 60 m	570	堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	築きまわし
下館	136	鬼左 24-1	鬼怒川	(重点) 堤防高 堤防断面 漏水	A B B	左	茨城県 常総市 本石下	24.00 K 上 60 m 23.25 K 下 50 m	860	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	137	鬼右 23-1	鬼怒川	(重点) 堤防高	A	右	茨城県 常総市 向石下～篠山	23.00 K 上 50 m 22.00 K 上 60 m	990	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	138	鬼左 23-1	鬼怒川	堤防高 漏水	A B	左	茨城県 常総市 本石下～新石下	23.25 K 下 50 m 22.75 K 上 50 m	400	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	139	鬼右 22-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 篠山	22.25 K 下 1.00 m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (石下大橋)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	-
下館	140	鬼右 22-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	右	茨城県 常総市 篠山	22.00 K 上 60 m 21.50 K 下 50 m	610	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	141	鬼左 22-5	鬼怒川	(重点) 堤防高 堤防断面 漏水	A B B	左	茨城県 常総市 新石下	22.75 K 上 50 m 22.25 K 上 60 m	490	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪
下館	142	鬼左 22-4	鬼怒川	堤防断面 漏水	B B	左	茨城県 常総市 新石下	22.25 K 上 60 m 22.25 K 上 m	60	堤防断面、天端幅が1/2以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	築きまわし 月の輪
下館	143	鬼左 22-3	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 常総市 新石下	22.25 K 下 1.00 m	一箇所	計算水位が桁下高以上 (石下大橋)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	-
下館	144	鬼左 22-2	鬼怒川	堤防高 漏水	A B	左	茨城県 常総市 新石下	22.25 K 下 10 m 22.00 K 下 m	240	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	145	鬼左 22-1	鬼怒川	(重点) 堤防高	A	左	茨城県 常総市 新石下	22.00 K 下 21.25 K 下 50 m	800	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	146	鬼右 21-5	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 篠山	21.50 K 下 50 m 21.25 K 下 20 m	220	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	147	鬼右 21-4	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.25 K 下 20 m 21.25 K 下 80 m	60	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	148	鬼右 21-3	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 篠山	21.25 K 下 80 m 21.00 K 上 80 m	90	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	149	鬼右 21-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 篠山	21.00 K 上 80 m 21.00 K 下 40 m	120	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	150	鬼右 21-1	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 蔵持	21.00 K 下 40 m 20.75 K 上 100 m	110	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	151	鬼左 21-1	鬼怒川	(重点) 堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県 常総市 新石下～三坂町	21.25 K 下 50 m 20.00 K 上 40 m	1160	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が 1/2 以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	152	鬼右 20-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 蔵持	20.75 K 上 100 m 20.75 K 下 0 m	100	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	153	鬼右 20-1	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 蔵持～古間木	20.75 K 下 0 m 20.25 K 下 60 m	560	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	154	鬼左 20-1	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 三坂町	20.00 K 上 40 m 19.75 K 上 90 m	200	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	155	鬼右 19-5	鬼怒川	水衝洗掘	B	右	茨城県 常総市 古間木～花島町	19.75 K 下 50 m 19.75 K 下 100 m	50	洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	木流し
下館	156	鬼右 19-4	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	A B	右	茨城県 常総市 花島町	19.75 K 下 100 m 19.25 K 上 90 m	310	計算水位が現況堤防高以上 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	157	鬼右 19-3	鬼怒川	堤防高 漏水	A B	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 上 90 m 19.25 K 下 130 m	220	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	158	鬼右 19-2	鬼怒川	堤防高 漏水	B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.25 K 下 130 m 19.00 K 上 110 m	10	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	159	鬼右 19-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面 漏水	B B B	右	茨城県 常総市 花島町	19.00 K 上 110 m 18.75 K 上 0 m	360	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 月の輪

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	160	鬼左 19-2	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 三坂町	19.75 K 上 90 m 19.25 K 上 90 m	500	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	161	鬼左 19-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県 常総市 三坂町	19.25 K 上 90 m 17.75 K 下 60 m	1650	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が 1/2 以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	162	鬼右 18-3	鬼怒川	堤防高 堤防断面 水衝洗掘	B B B	右	茨城県 常総市 花島町	18.75 K 上 0 m 18.25 K 上 100 m	400	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 木流し
下館	163	鬼右 18-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 花島町	18.25 K 上 100 m 18.25 K 上 20 m	80	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	164	鬼右 18-1	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 花島町～大輪町	18.25 K 上 20 m 16.25 K 上 20 m	2000	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	165	鬼左 17-3	鬼怒川	堤防高 漏水 破堤跡	A B 要注意	左	茨城県 常総市 三坂町	17.75 K 下 60 m 17.50 K	190	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	166	鬼左 17-2	鬼怒川	堤防高 漏水	A B	左	茨城県 常総市 三坂町～中妻町	17.50 K 17.00 K 下 100 m	600	計算水位が現況堤防高以上 洪水時漏水のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 月の輪
下館	167	鬼左 17-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県 常総市 中妻町	17.00 K 下 100 m 16.75 K 上 30 m	120	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が 1/2 以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	168	鬼右 16-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 大輪町	16.25 K 上 23.00 m	1箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総土木	鎌庭出張所	＝
下館	169	鬼右 16-1	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 大輪町	16.25 K 上 20 m 15.75 K 上 0 m	520	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	170	鬼左 16-3	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.75 K 上 30 m 16.50 K 下 80 m	360	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	171	鬼左 16-2	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.25 K 上 23.00 m	一箇所	計算水位が桁下高以上（美妻橋）	常総市	常総土木	鎌庭出張所	＝
下館	172	鬼左 16-1	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 中妻町	16.00 K 上 80 m 15.75 K	330	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	173	鬼右 15-2	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	B B	右	茨城県 常総市 大輪町～羽生町	15.75 K 上 0 m 15.00 K 上 150 m	600	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	174	鬼右 15-1	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘 新堤防	B B 要注意	右	茨城県 常総市 大輪町～羽生町	15.00 K 上 150 m 15.00 K 下 0 m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ （鎌庭管内補修工事 H18.3）	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し 表むしろ張り

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	175	鬼左 15-1	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	A B	左	茨城県 中妻町 常総市	15.75 K ～ 14.75 K 上 100 m	900	計算水位が現況堤防高以上 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	176	鬼右 14-2	鬼怒川	堤防高 堤防断面	B B	右	茨城県 羽生町 常総市	15.00 K 下 ～ 14.25 K 下 90 m	840	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	177	鬼右 14-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	右	茨城県 羽生町 常総市	14.25 K 下 90 m ～ 13.25 K 上 20 m	890	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	178	鬼左 14-5	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県 中妻町 常総市	14.75 K 上 100 m ～ 14.50 K 上 200 m	150	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	179	鬼左 14-4	鬼怒川	堤防高 堤防断面 新堤防	B B 要注意	左	茨城県 中妻町 常総市	14.50 K 上 200 m ～ 14.50 K m	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防（築堤工事）	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 表むしろ張り
下館	180	鬼左 14-3	鬼怒川	堤防断面 新堤防	B 要注意	左	茨城県 中妻町 常総市	14.50 K m ～ 14.50 K 下 50 m	50	堤防断面、天端幅が1/2以上 新堤防（築堤工事）	常総市	常総土木	鎌庭出張所	築きまわし 表むしろ張り
下館	181	鬼左 14-2	鬼怒川	堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県 中妻町 常総市	14.50 K 下 50 m ～ 14.25 K m	200	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	182	鬼左 14-1	鬼怒川	(重点) 堤防高 堤防断面 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 中妻町 常総市	14.25 K m ～ 13.75 K m	500	計算水位が現況堤防高以上 堤防断面、天端幅が1/2以上 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし 木流し
下館	183	鬼右 13-1	鬼怒川	堤防高 堤防断面	B B	右	茨城県 羽生町 常総市	13.25 K 上 20 m ～ 13.00 K 上 80 m	190	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 堤防断面、天端幅が1/2以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 築きまわし
下館	184	鬼左 13-3	鬼怒川	(重点) 堤防高 法崩れ・すべり 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 中妻町 常総市	13.75 K m ～ 13.50 K 上 80 m	170	計算水位が現況堤防高以上 洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り 木流し
下館	185	鬼左 13-2	鬼怒川	法崩れ・すべり 水衝洗掘	B B	左	茨城県 中妻町 常総市	13.50 K 上 80 m ～ 13.25 K m	330	洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	表むしろ張り 木流し
下館	186	鬼左 13-1	鬼怒川	堤防高 法崩れ・すべり 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 中妻町 常総市 小山戸町	13.25 K 下 120 m ～ 13.00 K 上 m	130	計算水位が現況堤防高以上 洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り 木流し
下館	187	鬼右 12-4	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 豊岡町 常総市	12.50 K 上 100 m ～ 12.50 K	100	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	188	鬼右 12-3	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 豊岡町 常総市	12.25 K ～ 12.00 K 下 60 m	310	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	189	鬼右 12-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.00 K 下 60 m 12.00 K 下 100 m	40	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	190	鬼右 12-1	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 豊岡町	12.00 K 下 120 m 11.25 K 下 50 m	680	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	191	鬼左 12-4	鬼怒川	(重点) 堤防高	A	左	茨城県 常総市 小山戸町	13.00 K 上 12.75 K 上 110 m	140	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	192	鬼左 12-3	鬼怒川	堤防高 法崩れ・すべり 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.75 K ~ 12.50 K 上 60 m	190	計算水位が現況堤防高以上 洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り 木流し
下館	193	鬼左 12-2	鬼怒川	堤防高 法崩れ・すべり 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 常総市 小山戸町	12.50 K 上 60 m 12.50 K 上 0 m	60	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り 木流し
下館	194	鬼左 12-1	鬼怒川	堤防高 新堤防	B 要注意	左	茨城県 常総市 小山戸町～ 水海道森下町	12.25 K 下 120 m 11.75 K 下 40 m	420	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 築堤工事に伴い新堤築堤後3年以内 (森下町築堤工事、H17.3 完成)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	195	鬼右 11-2	鬼怒川	工作物	A	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 下 49 m	一箇所	計算水位と桁下高の差が余裕未満 (豊水橋)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	-
下館	196	鬼右 11-1	鬼怒川	新堤防	要注意	右	茨城県 常総市 豊岡町	11.25 K 下 50 m 11.00 K 上 50 m	150	豊岡築堤工事による新堤防	常総市	常総土木	鎌庭出張所	-
下館	197	鬼左 11-6	鬼怒川	工作物	A	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.25 K 下 49 m	一箇所	計算水位と桁下高の差が余裕未満 (豊水橋)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	-
下館	198	鬼左 11-5	鬼怒川	堤防高 新堤防	B 要注意	左	茨城県 常総市 水海道橋本町	11.75 K 下 40 m 11.50 K ~	210	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 橋本町築堤工事 (H18.3 完成)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	199	鬼左 11-4	鬼怒川	堤防高 新堤防	A 要注意	左	茨城県 常総市 水海道橋本町	11.50 K ~ 11.50 K 下 50 m	50	計算水位が現況堤防高以上 橋本町築堤工事 (H18.3 完成)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	200	鬼左 11-3	鬼怒川	堤防高 新堤防	B 要注意	左	茨城県 常総市 水海道元町～ 水海道橋本町	11.50 K 下 50 m 11.25 K ~ 上 70 m	130	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 橋本町築堤工事 (H18.3 完成)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	201	鬼左 11-2	鬼怒川	堤防高	B	左	茨城県 常総市 水海道元町	11.25 K 上 70 m 11.25 K 上 20 m	50	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	202	鬼左 11-1	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 水海道元町～ 水海道亀岡町	11.25 K 上 20 m 10.75 K 下 60 m	580	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	203	鬼左 10-1	鬼怒川	堤防高 新堤防	A 要注意	左	茨城県 常総市 水海道亀岡町	10.75 K 下 60 m 10.75 K 下 100 m	40	計算水位が現況堤防高以上 星野宮排水樋管工事に伴う新 堤防	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	204	鬼左 8-3	鬼怒川	堤防高	A	左	茨城県 常総市 水海道亀岡町～ 水海道高野町	10.75 K 下 100 m 8.75 K 下 100 m	2000	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	205	鬼左 8-2	鬼怒川	堤防高	B	左	茨城県 常総市 水海道高野町～ つくばみらい市 細代	8.75 K 下 100 m 8.25 K 上 40 m	360	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	206	鬼右 8-5	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 豊岡町～坂手町	10.50 K 上 140 m 8.75 K 下 90 m	1980	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	207	鬼右 8-4	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.75 K 下 90 m 8.50 K 上 110 m	50	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	208	鬼右 8-3	鬼怒川	堤防高	A	右	茨城県 常総市 坂手町	8.50 K 上 110 m 8.25 K 上 20 m	340	計算水位が現況堤防高以上	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	209	鬼右 8-2	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.25 K 上 20 m 8.25 K 下 0 m	20	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	210	鬼右 8-1	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	B B	右	茨城県 常総市 坂手町	8.25 K 上 0 m 8.25 K 下 20 m	20	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	211	鬼左 8-1	鬼怒川	堤防高 新堤防	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代	8.25 K 上 40 m 7.90 K 上 25 m	365	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 築工事に伴い新堤築堤後、3年以内 (細代下流築堤工事) H17.3 完成	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	212	鬼右 7-3	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	A B	右	茨城県 常総市 坂手町～内守谷 町	8.25 K 下 20 m 7.75 K 下 40 m	520	計算水位が現況堤防高以上 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	213	鬼右 7-2	鬼怒川	堤防高 新堤防	A 要注意	右	茨城県 常総市 内守谷町	7.75 K 下 40 m 7.75 K 下 90 m	50	計算水位が現況堤防高以上 (水海道下水樋管)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	(214)	鬼右 7-1	鬼怒川	堤防高 新堤防 危険水位	B 要注意	右	茨城県 常総市 内守谷町	7.75 K 下 90 m 7.25 K 下 20 m	430	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤築堤後3年以下 危険水位設定箇所 7.75k 右 岸：鬼怒川水海道観測所	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	215	鬼左 7-5	鬼怒川	堤防高 新堤防	B 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代	7.90 K 上 25 m 7.75 K 上 120 m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 築工事に伴い新堤築堤後、3年以内 (細代下流築堤工事、H17.3 完成)	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り
下館	216	鬼左 7-4	鬼怒川	堤防高 新堤防	A 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代	7.75 K 上 120 m 7.75 K 下 22 m	142	計算水位が現況堤防高以上 築工事に伴い新堤築堤後、3年以内 (細代下流築堤工事、H17.3 完成)	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り

様式-2

平成19年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名		図面 対象番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (n)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
下館	217	鬼左 7-3	鬼怒川	(重点) 堤防高 旧川跡	A 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 細代～小絹	7.75 K 下 22 m 7.25 K 上 150 m	328	計算水位が現況堤防高以上 旧河道跡	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	218	鬼左 7-2	鬼怒川	堤防高 旧川跡	A 要注意	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	7.25 K 上 150 m 7.25 K 上 140 m	10	計算水位が現況堤防高以上 旧河道跡	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	219	鬼左 7-1	鬼怒川	旧川跡	要注意	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	7.25 K 上 140 m 7.25 K 上 140 m	140	旧河道跡	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	—
下館	220	鬼右 6-4	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	7.25 K 下 20 m 6.75 K 上 140 m	340	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう
下館	221	鬼右 6-3	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	A B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 0 m 6.50 K 下 40 m	40	計算水位が現況堤防高以上 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	222	鬼右 6-2	鬼怒川	堤防高 水衝洗掘	B B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.50 K 下 40 m 6.25 K 下 50 m	260	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満 洪水時洗掘のおそれ	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう 木流し
下館	223	鬼左 6-3	鬼怒川	工作物	B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 上 34 m	一箇所	計算水位と桁下高の差が余裕未満 (玉台橋)	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	—
下館	224	鬼右 6-1	鬼怒川	工作物	B	右	茨城県 常総市 内守谷町	6.00 K 上 34 m	一箇所	計算水位と桁下高の差が余裕未満 (玉台橋)	常総市	常総土木	鎌庭出張所	—
下館	225	鬼左 6-2	鬼怒川	堤防高 法崩れ・すべり 漏水	B B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.25 K 下 100 m 6.00 K 下 110 m	260	計算水位が現況堤防高以上	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	積み土のう 表むしろ張り 月の輪
下館	226	鬼左 6-1	鬼怒川	法崩れ・すべり 漏水	B B	左	茨城県 つくばみらい市 小絹	6.00 K 下 110 m 5.75 K 上 110 m	30	洪水時法崩れ・すべりのおそれ 洪水時漏水のおそれ	つくばみらい市	土浦土木	鎌庭出張所	表むしろ張り 月の輪
下館	227	鬼右 4-1	鬼怒川	堤防高	B	右	茨城県 常総市 内守谷町 鹿小路	4.50 K 上 60 m 4.25 K 下 120 m	430	計算水位と現況堤防高の差が 余裕高未満	常総市	常総土木	鎌庭出張所	積み土のう